

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за II квартал 2020 года
наименование субъекта естественной монополии: **ООО "APL Construction"**
вид деятельности: **транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан**
Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля 2017 года

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге без НДС	
					план	факт
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:				903 337	
1.1	Строительство распределительного подземного надземного газопровода среднего давления Р-0,3 МПа Д-273-57 мм от ГРИБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	Енбекшиказахский район, с. Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года		второе полугодие 2020 года
1.2	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с Тургень	Енбекшиказахский район, с. Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	104 486	
1.3	Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г. Есик	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	239 097	второе полугодие 2020 года
1.4	Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 МПа Д-273-57 мм от ГРИБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года		
1.5	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г. Жаркент	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	318 938	второе полугодие 2020 года
1.6	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-159 мм от ПТБ Шелек к ГРПШ-1-14	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	240 815	второе полугодие 2020 года
2	Оборудование, в том числе:				4 602	
2.2	ШГРП (Есик 13-14)	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжаются строительные работы внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	837	второе полугодие 2020 года
2.3	ШГРП (Жаркент 15-19)	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	2 092	второе полугодие 2020 года
2.4	ШГРП (Шелек 9-12)	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	1 674	второе полугодие 2020 года
3	Осуществление авторского надзора				4 350	
4	Осуществление технического надзора				21 326	
					933 614	
	ВСЕГО за 2020 год					