

Информация об исполнении утвержденных инвестиционных программ на период 2020 года
ООО "АТЛ Констракшн" по транзитному договору товарного газа по 1 инфраструктурному контракту

№ государственного контракта на выполнение работ	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных единицах	Период предоставления услуг/ работ в рамках инвестиционных программ	Сумма инвестированной программы											Информация о финансировании расходов и источниках финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге:	Информация о исполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с указанием, утвержденными в инвестиционной программе				
					Оп					Итого					Итого			Финансирование из государственного бюджета	Финансирование из собственных средств	Финансирование из кредитных средств	Финансирование из других источников
					млн тенге	млрд тенге	млн тенге	млрд тенге	млн тенге	млрд тенге	млн тенге	млрд тенге	млн тенге	млрд тенге							
1	Строительство монтажные работы, в том числе:	м	92 983	112 532	903 337	1 010 935	107 598	230 780													
2	Строительство распределительного подстанции высокого напряжения Р-0,3 МВз Д-273-57 км от ГРПС Турган-2 к ГРПС 1-7	М	1 323	13 223	104 486	120 621	16 135	120 621	Исполнение свыше утвержденного объема	120 621											
3	Строительство высоковольтного газоразделительного пункта Р-0,3 МВз Д-273-57 км от ГРПС 1-7 до объектов т.Ермек	М	9 294	28 925	239 097	268 684	49 557		Исполнение свыше утвержденного объема												
4	Строительство высоковольтного газоразделительного пункта Р-0,3 МВз Д-273-57 км от ГРПС Жерикент 1,2 к ГРПС 1-23	М	3 510	43 732	318 938	346 134	27 196		Исполнение свыше утвержденного объема												
5	Строительство высоковольтного газоразделительного пункта Р-0,3 МВз Д-273-57 км от ГРПС Жерикент 1,2 к ГРПС 1-23	М	29 469	43 732	318 938	346 134	27 196		Исполнение свыше утвержденного объема												
6	Строительство высоковольтного газоразделительного пункта Р-0,3 МВз Д-273-57 км от ГРПС Жерикент 1,2 к ГРПС 1-23	М	24 180	26 652	240 815	255 497	14 682		Исполнение свыше утвержденного объема	110 159											
7	Оборудование, в том числе:	шт	11	7	4 602	6 147	1 545														
8	ШП ПЛ (Базы 13-14)	шт	2	2	857	1 261	404														
9	ШП ПЛ (Базы 15-19)	шт	3	3	2 092	1 824	-267		оплатено												
10	ШП ПЛ (Объекты 15-19)	шт	4	2	1 674	2 141	668		амортизация												
11	ШП ПЛ (Шахта 5-12)	шт	4	2	4 950	4 287	-663		расчет												
12	Окрасочные материалы	кг	1	1	21 356	21 327	-29														
13	Окружающие территории	шт	1	1	933 614	1 043 196	109 582														
14	Всего по итогам 2020 года																				

Главный инженер

Ахметов М.



По факту 2020 года
транзитными объектами
уменьшился на 93,3%
по сравнению с 2019
годом. Иные
основных фондов в
2020 году остаются
3% с учетом износа
и вводимых в
эксплуатацию в
2020 году объектов
остатки на начала
уровня 2%, так же в
2019 году (так как
оставлялись недопроектированными)
договором
запрещено
713 единиц
(метрики)