

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за IV квартал 2020 года

наименование субъекта естественной монополии: ТОО "APL Construction"

вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

Инвестиционная программа на 2017 -2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля 2017 года

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ, тыс.тенге без НДС	
					план	факт
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:				903,337	1,010,935
1.1	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургенъ-2 к ГРПШ-1-7	Енбекшиказахский район, с.Тургенъ	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	104,486	120,621
1.2	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с.Тургенъ	Енбекшиказахский район, с.Тургенъ	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года		
1.3	Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г.Есик	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	239,097	288,684
1.4	Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	318,938	346,134
1.5	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г.Жаркент	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года		
1.6	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ПБ Шелек к ГРПШ-1-14	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	240,815	255,497
2	Оборудование, в том числе:				4,602	6,147
2.2	ШГРП (Есик 13-14)	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжаются строительные работы внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	837	1981
2.3	ШГРП (Жаркент 15-19)	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	2,092	1824
2.4	ШГРП (Шелек 9-12)	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	1,674	2341
3	Осуществление авторского надзора			второе полугодие 2020 года	4,350	4787
4	Осуществление технического надзора			второе полугодие 2020 года	21,326	21327
	ВСЕГО за 2020 год				933,614	1,043,196