

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за I квартал 2022 года

наименование субъекта естественной монополии: **ТОО "APL Construction"**

вид деятельности: **транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан**

Инвестиционная программа на 2022-2026 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы №68-ОД от 23 сентября 2021 года

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без	
					план	факт
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:				538 133	
1.1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в г.Есик" (ШГРП-7) 1-й пусковой комплекс	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2022 по 2026 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2022 года	238 659	второе полугодие 2022 года
1.2	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с.Тургень" (ШГРП-1) 1-й пусковой комплекс	Енбекшиказахский район, с.Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2022 по 2026 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2022 года	299 474	второе полугодие 2022 года
3	Затраты заказчика на технический надзор	-	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2022 по 2026 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2022 года	17 436	второе полугодие 2022 года
4	Затраты заказчика на авторский надзор	-	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2022 по 2026 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2022 года	6 027	второе полугодие 2022 года
	ВСЕГО за 2022 год				561 596	