

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за I квартал 2019 года**

наименование субъекта естественной монополии: ТОО "APL Construction"

вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ	
					план	факт
<b>1</b>	<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>				<b>903 337</b>	
1.1	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	Енбекшиказахский район, с.Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	104 486	-
1.2	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с.Тургень	Енбекшиказахский район, с.Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	-	-
1.3	Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г.Есик	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	239 097	-
1.4	Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	318 938	-
1.5	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 до абонентам г.Жаркент	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	-	-
1.6	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ПБ Шелек к ГРПШ-1-14	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в 2018 году был построен подводный газопровод высокого давления, продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	240 815	-
<b>2</b>	<b>Оборудовании, в том числе:</b>				<b>6 694</b>	
2.1	ШГРП (Тургень 5-7)	Енбекшиказахский район, с.Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	1 255	-
2.2	ШГРП (Есик 9-12)	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжаются строительные работы внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	1 674	-
2.3	ШГРП (Жаркент 10-14)	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	2 092	-
2.4	ШГРП (Шелек 5-8)	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	1 674	-
<b>3</b>	<b>Осуществление авторского надзора</b>			по итогам года	<b>4 350</b>	-
<b>4</b>	<b>Осуществление технического надзора</b>			по итогам года	<b>21 326</b>	-