

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за III квартал 2019 года
 филиалом «Газпром газораспределение Алматы» АО «АК «Газпром газораспределение Алматы»
 филиалом «Газпром газораспределение Алматы» АО «АК «Газпром газораспределение Алматы»

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге без НДС	
					план	факт
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.1	Строительство распределительного подземного/наземного газопровода среднего давления Р-0,3 МПа Д-273-57 мм от ГРПБ Турень-2 к ГРПШ-1-7	Еңбекшіқазақський район, с.Турень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	903 337	681 719
1.2	Строительство наземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-219-57 мм от ШПРП 1-7 до абонентов с.Турень	Еңбекшіқазақський район, с.Турень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	104 486	93 469
1.3	Строительство наземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-57 мм от ШПРП 1-14 до абонентов г.Есик	Еңбекшіқазақський район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	239 097	220 267
1.4	Строительство наземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 МПа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШПРП 1-23	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	318 938	285 012
1.5	Строительство наземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-225-57 мм от ШПРП 1-23 к абонентам г.Жаркент	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	240 815	82 970
2	Оборудование, в том числе:				6 694	
2.1	ШПРП (Турень 5-7)	Еңбекшіқазақський район, с.Турень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	1 255	
2.2	ШПРП (Есик 9-12)	Еңбекшіқазақський район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	1 674	
2.3	ШПРП (Жаркент 10-14)	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	2 092	
2.4	ШПРП (Шелек 5-8)	Еңбекшіқазақський район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	октябрь 2019 года	1 674	
3	Обеспечение авторского надзора			по итогам года	4 350	7 158
4	Обеспечение технического надзора			по итогам года	21 326	11 023
	ВСЕГО за 2019 год				935 706	699 900