

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за IV квартал 2019 года
наименование субъекта естественной монополии: **ТОО "APL Construction"**

вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан
Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля 2017 года

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля 2017 года

| №п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения | Стадия исполнения | Сроки исполнения | Стоимость выполненных работ, тыс.тенге без НДС | |
|------|--|------------------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| | | | | | план | факт |
| 1 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | 903 337 | 1 217 939 |
| 1.1 | Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 МПа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7 | Енбекшиказахский район, с. Тургень | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | | |
| 1.2 | Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-219-57 мм от ШТРП 1-7 до абонентов с.Тургень | Енбекшиказахский район, с. Тургень | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 104 486 | 125 151 |
| 1.3 | Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-57 мм от ШТРП 1-14 до абонентов г.Есик | Енбекшиказахский район, г. Есик | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 239 097 | 330 682 |
| 1.4 | Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 МПа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШТРП 1-23 | Панфиловский район, г. Жаркент | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | | |
| 1.5 | Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-225-57 мм от ШТРП 1-23 к абонентам г.Жаркент | Панфиловский район, г. Жаркент | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 318 938 | 554 346 |
| 1.6 | Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-159 мм от ПГБ Шелек к ГРПШ-1-14 | Енбекшиказахский район, п. Шелек | в 2018 году был построен подводящий газопровод высокого давления, продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 240 815 | 207 760 |
| 2 | Оборудование, в том числе: | | | | 6 694 | 6 130 |
| 2.1 | ШТРП (Тургень 5-7) | Енбекшиказахский район, с.Тургень | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 1 255 | 676 |
| 2.2 | ШТРП (Есик 9-12) | Енбекшиказахский район, г. Есик | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденных на период с 2017 по 2021 годы продолжаются строительные работы внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 1 674 | 1 923 |
| 2.3 | ШТРП (Жаркент 10-14) | Панфиловский район, г. Жаркент | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 2 092 | 2 573 |
| 2.4 | ШТРП (Шелек 5-8) | Енбекшиказахский район, п. Шелек | в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей | октябрь 2019 года | 1 674 | 958 |
| 3 | Осуществление авторского надзора | | | по итогам года | 4 350 | 7 158 |
| 4 | Осуществление технического надзора | | | по итогам года | 21 326 | |
| | ВСЕГО за 2019 год | | | | 935 706 | 1 231 227 |