

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за I квартал 2020 года

наименование субъекта естественной монополии: ТОО "APL Consortium"
 вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля 2017 года

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге без НДС	
					план	факт
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:				903 337	
1.1	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	Енбекшиказахский район, с. Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	104 486	второе полугодие 2020 года
1.2	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с Тургень	Енбекшиказахский район, с. Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	239 097	второе полугодие 2020 года
1.3	Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-4 до абонентов г. Есик	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	318 938	второе полугодие 2020 года
1.4	Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	240 815	второе полугодие 2020 года
1.5	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г. Жаркент	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	4 602	
1.6	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ШГБ Шелек к ГРПШ-1-14	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	837	второе полугодие 2020 года
2	Оборудование, в том числе:					
2.2	ШГРП (Есик 1.3-14)	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжаются строительные работы внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	2 092	второе полугодие 2020 года
2.3	ШГРП (Жаркент 1.5-19)	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	1 674	второе полугодие 2020 года
2.4	ШГРП (Шелек 9-12)	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2020 года	4 350	второе полугодие 2020 года
3	Осуществление авторского надзора				21 326	второе полугодие 2020 года
4	Осуществление технического надзора				933 614	второе полугодие 2020 года
	ВСЕГО за 2020 год					