

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за I квартал 2021 года**

наименование субъекта естественной монополии: ТОО "APL Construction"

вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

Инвестиционная программа на 2017 -2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы №31-ОД от 19 июля 2017 года

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС	
					план	факт
<b>1</b>	<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>				<b>903,337</b>	
1.1	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	Енбекшиказахский район, с.Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года	104,486	второе полугодие 2021 года
1.2	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с.Тургень	Енбекшиказахский район, с.Тургень	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года		
1.3	Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г.Есик	Енбекшиказахский район, г. Есик	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года	239,097	второе полугодие 2021 года
1.4	Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года	318,938	второе полугодие 2021 года
1.5	Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г.Жаркент	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года		
1.6	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ПГБ Шелек к ГРПШ-1-14	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года	240,815	второе полугодие 2021 года
<b>2</b>	<b>Оборудование, в том числе:</b>				<b>2,510</b>	
2.3	ШГРП (Жаркент 20-23)	Панфиловский район, г. Жаркент	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года	1,674	второе полугодие 2021 года
2.4	ШГРП (Шелек 13-14)	Енбекшиказахский район, п. Шелек	в рамках исполнения инвестиционной программы утвержденного на период с 2017 по 2021 годы продолжается строительство внутриквартальных сетей	второе полугодие 2021 года	837	второе полугодие 2021 года
<b>3</b>	<b>Осуществление авторского надзора</b>			второе полугодие 2021 года	<b>4,350</b>	второе полугодие 2021 года
<b>4</b>	<b>Осуществление технического надзора</b>			второе полугодие 2021 года	<b>21,326</b>	второе полугодие 2021 года
	<b>ВСЕГО за 2021 год</b>				<b>931,522</b>	