Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год

ТОО "APL Construction"
(наименование субъекта)

транспортировка товарного газа по газораспределительным системам
(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	ТОО "APL Construction" осуществляет транспортировку товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан. Территория обслуживания - населенные пункты Алматинской области: г. Жаркент, г. Есик, с. Тургень, с. Шелек. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по городу Алматы от 15 июня 2016 года № 100-ОД Товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуги транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан.	Строительство подводящего подземного газопровода высокого давления Р-1,2-0,6 Мпа Д-400-225 мм от АГРС Шелек до ПГБ Шелек	м	2 000	666	2018	Приложение к настоящему отчету	58 881	31 442	-27 440	Объем работ по факту выполнен в полном объеме, уменьшение связано со снижением фактических показателей от плановых в натуральном выражении					Исполнение утвержденных показателей инвестиционной программы предполагает строительство новых газопроводов и распределительных сетей со средним сроком эксплуатации 30 лет		Исполнение утвержденных показателей инвестиционной программы предполагает строительство новых газопроводов и распределительных сетей со средним сроком эксплуатации 30 лет		Исполнение утвержденных показателей инвестиционной программы предполагает строительство новых газопроводов и распределительных сетей со средним сроком эксплуатации 30 лет		Исполнение утвержденных показателей инвестиционной программы предполагает строительство новых газопроводов и распределительных сетей в связи с чем не предоставляется возможным рассчитать данный показатель		Объем работ по факту выполнен в полном объеме, уменьшение связано со снижением фактических показателей от плановых в натуральном выражении	Строительство новых газопроводов и распределительных сетей проводится в строгом соответствии со межгосударственными строительными нормами, с использованием качественных материалов (в подземном исполнении из труб типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 с коэффициентом прочности с 2,8, в надземном исполнении - из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91), с установкой современного оборудования на подподящем газопроводе ГРПБ-У1-150Г-2В с регулятором давления РДГ-150В, при строительстве внутриквартальных распределительных сетей ШГРП -50Г-2Н, ШГРП-80Н-2Г для снижения давления до требуемого уровня и поддержания его с необходимой точностью. Объекты строительства предназначены обеспечивать прочность, устойчивость, надежность и безопасность использования собственниками на протяжении всего срока службы (30 лет). По итогам реализации утвержденной Инвестиционной программы Компания ожидает повышения качества и объемов регулируемых услуг.
2.		Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	м	2 647	4 184	2017-2021		208 972	209 296	324	Исполнение свыше утвержденного объема	115 865,00												Исполнение свыше утвержденного объема	
3.		Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с.Тургень	м	18 400	18 393	2017-2021																			
4.		Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г.Есик	м	25 301	31 744	2017-2021		239 097	309 201	70 104	Исполнение свыше утвержденного объема													Исполнение свыше утвержденного объема	
5.		Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	м	3 510	3 830	2017-2021		318 938	384 392	65 454	Исполнение свыше утвержденного объема													Исполнение свыше утвержденного объема	
6.		Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г.Жаркент	м	29 469	45 982	2017-2021																			
7.		Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ПГБ Шелек к ГРПШ 1-14	м	24 180	23 645	2018		240 815	245 369	4 554	В стоимостном выражении исполнение выше утвержденного													Исполнение свыше утвержденного объема	
		ИТОГО по строительно-монтажным работам:	**м**	**105 506**	**128 444**	**2018**		**1 066 704**	**1 179 698**	**112 994**															
8.		ГРПБ (Шелек-1)	шт	1	1	2018		37 701	35 800	-1 901															
9.		ШГРП (Тургень 3-4)	шт	4	1	2018		1 674	1 502	-172	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией													В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	
10.		ШГРП (Есик 5-8)	шт	4	1	2018		1 674	2 338	664															
11.		ШГРП (Жаркент 5-9)	шт	5	3	2018		2 092	4 570	2 478															
12.		ШГРП (Шелек 1-4)	шт	4	1	2018		1 674	1 355	-319															
13.		ГРПБ-200П-2В (ПГБ-СЭЗ) и БУУРГ-90000	шт	1	0	2018		113 682	0	-113 682	не исполнено, в связи с отсутствием технической необходимости													не исполнено, в связи с отсутствием технической необходимости	
		ИТОГО по оборудованию:	**шт**	**19**	7	**2018**		**158 496**	**45 565**	-112 931															
14.		**Осуществление авторского надзора**	**усл**	**Осуществление авторского надзора**	**Осуществление авторского надзора**	**2017-2021**		**4 500**	**2 417**	-2 083	Акты выполненных работ по договору по внутриквартальным сетям оформлен по факту строительства 2018 года													Акты выполненных работ по договору по внутриквартальным сетям оформлен по факту строительства 2018 года	
15.		**Осуществление технического надзора**	**усл**	**Осуществление технического надзора**	**Осуществление технического надзора**	**2017-2021**		**21 839**	**26 169**	4 330															
		ВСЕГО по итогам 2018 года:						1 251 539	1 283 850	2 311															

И.о. директора А. Юрченко

Экономист Э. Апсембетова

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
APL Construction
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 160340022250