Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
утвержденных Приказом Министра
экономики Республики Казахстан
от 19 ноября 2019 года № 90
Форма 21

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019 года
ТОО "APL Construction" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг: Количество в натуральных показателях: план	факт	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы: План	Факт	отклонение	причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге: Амортизация	Прибыль	собственные средства: Заемные средства	Бюджетные средства	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**: Улучшение производственных показателей % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: факт прошлого года	факт текущего года	Снижение износа (физического) основных фондов (активов) % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: факт прошлого года	факт текущего года	Снижение потерь % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: план	факт	Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: факт прошлого года	факт текущего года	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		**Строительно-монтажные работы, в том числе:**		**92 983**	**141 109**			**903 337**	**1 217 939**	**314 602**		**183 406**													
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан. Обслуживаемая территория - Алматинская область	Строительство распределительного подземного надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	м	1 323	14 756	2017-2022	Приложение к настоящему отчету	104 486	125 151	20 665	Исполнение свыше утвержденного объема	125 151												По факту 2019 года объем транспортировки товарного газа увеличился на 52,7% по сравнению с 2018 годом. Износ основных фондов в 2019 году составляет 2,8% с учетом вновь вводимых в эксплуатацию газопроводов. В 2019 году потери остались на прежнем уровне 2%. Так же в 2019 году была создана аварийно-диспетчерская служба и зарегистрировано 94 случая аварий (мелких).	Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности и реализации инвестиционной программы
		Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г.Есик	м	9 200	38 685	2017-2021		239 097	330 682	91 585	Исполнение свыше утвержденного объема														
		Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г.Есик	м	25 301																					
		Строительство надземного подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	м	3 510	66 861	2017-2021		318 938	554 346	235 408	Исполнение свыше утвержденного объема							199,2	52,7	2,4%	2,8%	2,0%	2,0%	-	94		
		Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г.Жаркент	м	29 469																					
		Строительство распределительного подземного надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ПГБ Шелек к ГРПШ-1-14	м	24 180	20 807	2017-2021		240 815	207 760	-33 055	согласно актам выполненных работ	58 255													
2		**Оборудование, в том числе:**	**шт**	**16**	**8**			**6 694**	**6 130**	**-564**															
		ШГРП (Тургень 5-7)	шт	3	1			1 255	676	-579															
		ШГРП (Есик 9-12)	шт	4	2			1 674	1 923	249	согласно актам выполненных работ														
		ШГРП (Жаркент 10-14)	шт	5	4			2 092	2 573	481															
		ШГРП (Шелек 5-8)	шт	4	1			1 674	958	-716															
3		**Осуществление авторского надзора**	**усл**	**1**	**1**			**4 350**	**7 158**	**2 808**															
4		**Осуществление технического надзора**	**усл**	**1**	**1**			**21 326**	**10 711**	**-10 615**															
		Всего по итогам 2019 года						**935 706**	**1 241 938**	**306 232**		**183 406**						**199,2**	**52,7**	**2,4%**	**2,8%**	**2,0%**	**2,0%**	**-**	**94,0**		

Директор/Главный инженер **Ашимхан М.К.**

Экономист **Аисембетова Э.Б.**

Дата 24 апреля 2020 года

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 180340022... APL Construction ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ