Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 21

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 года
ТОО "APL Construction" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		**Строительно-монтажные работы, в том числе:**		**92 983**	**228 976**			**903 337**	**2 225 978**	**1 322 641**		**245 658**													
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан. Обслуживаемая территория - Алматинская область	Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Тургень-2 к ГРПШ-1-7	м	1 323	3 961	2017-2021	Приложение к настоящему отчету	104 486	236 832	132 346	Исполнение свыше утвержденного объема	104 486				95,2	43,2	3,0%	2,7%	2%	1,17%	713 мелких заявок от потребителей	714 мелких заявок от потребителей	По факту 2021 года объем транспортировки товарного газа увеличился на 43% по сравнению с 2020 годом. Износ основных фондов в 2021 году составляет 2,7%, с учетом вновь вводимых и эксплуатацию газопроводов. В 2021 году наблюдается снижение потерь до 1,17%.	
		Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-7 до абонентов с Тургень	м	9 200	22 652																				
		Строительство надземного распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-57 мм от ШГРП 1-14 до абонентов г Есик	м	25 301	52 244	2017-2021		239 097	536 050	296 953	Исполнение свыше утвержденного объема														
		Строительство надземного/подземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 Мпа Д-273-57 мм от ГРПБ Жаркент 1,2 к ШГРП 1-23	м	3 510	5 501	2017-2021		318 938	735 781	416 843	Исполнение свыше утвержденного объема														
		Строительство надземного распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 Мпа Д-225-57 мм от ШГРП 1-23 к абонентам г Жаркент	м	29 469	79 071																				
		Строительство распределительного подземного/надземного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 Мпа Д-219-159 мм от ПГБ Шелек к ГРПШ-1-14	м	24 180	65 547	2017-2021		240 815	717 316	476 501	Исполнение свыше утвержденного объема	141 172													
2		**Оборудование, в том числе:**	**шт**	**6**	**7**			**2 510**	**5 205**	**2 695**															
		ШГРП (Жаркент 20-23)	шт	4	5			1 674	3 216	1 543	согласно актам выполненных работ														
		ШГРП (Шелек 13-14)	шт	2	2			837	1 989	1 152															
3		**Осуществление авторского надзора**	**усл**	**1**	**1**			**4 350**	**6 772**	**2 423**															
4		**Осуществление технического надзора**	**усл**	**1**	**1**			**21 326**	**29 076**	**7 751**															
		Всего по итогам 2021 года						**931 522**	**2 267 032**	**1 335 510**		**245 658**													

Директор **Скрипников А.А.**